

Nybygg Aust - forprosjektplan

| ID | Aktivitets- | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt | Foregående aktivitet | Halvdel 1, 2015 | | | | | | | | | | | | Halvdel 2, 2015 | | | | Halvdel 1, 2016 | | | | Halvdel 2, 2016 | | | |
|----|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | n | d | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | j | f | m | a | m | j | j | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 📌 | Kontrahering av rådgivera | 16 dager | on 26.11.14 | on 17.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 📌 | Orientering til rammeavtale leverandører | 0 dager | on 26.11.14 | on 26.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 📌 | Forespørsel til rammeavtaleleverandører | 0 dager | to 04.12.14 | to 04.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 📌 | Tilbud frå rammeavtaleleverandører | 0 dager | to 11.12.14 | to 11.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 📌 | Evaluering og kontrahering (forbehold styrevedtak HV innarbeid) | 5 dager | to 11.12.14 | on 17.12.14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 📌 | Klargjering for forprosjekt | 30 dager | to 18.12.14 | ma 09.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 📌 | Utarbeiding av overordna prosjekthåndbok | 5 dager | to 18.12.14 | ma 05.01.15 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 📌 | Etableringsmøte for Prosjektgruppe | 0 dager | ma 05.01.15 | ma 05.01.15 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 📌 | Prosjektplan frå PGL | 5 dager | ti 06.01.15 | ma 12.01.15 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 📌 | Etableringsmøte for brukargruppe | 0 dager | ma 12.01.15 | ma 12.01.15 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 📌 | Etableringsmøte for støttegruppe teknisk drift | 0 dager | ma 12.01.15 | ma 12.01.15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 📌 | Etableringsmøte for prosjekteringsgruppe | 0 dager | ma 12.01.15 | ma 12.01.15 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 📌 | Innleiande klargjeringsprosessar for prosjekteringsgruppe | 20 dager | ti 13.01.15 | ma 09.02.15 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 📌 | Prosess mot Helse Vest | 31 dager | to 11.12.14 | on 04.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 📌 | Styrevedtak Helse Førde, investeringsbudsjett | 0 dager | to 11.12.14 | to 11.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 📌 | Saksutgreing oversendes til Helse Vest | 0 dager | ti 16.12.14 | ti 16.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 📌 | Styrevedtak i Helse Vest | 0 dager | on 04.02.15 | on 04.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 📌 | Forprosjekt | 96 dager | on 04.02.15 | to 18.06.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 📌 | Oppstartsmøte forprosjekt | 0 dager | on 04.02.15 | on 04.02.15 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 📌 | Forprosjektplan frå PGL (detaljerer når PGL er på plass) | 68 dager | on 04.02.15 | fr 08.05.15 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 📌 | Forprosjektrapport klar med styresak | 0 dager | ma 11.05.15 | ma 11.05.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 📌 | Styrebehandling Helse Førde | 0 dager | fr 22.05.15 | fr 22.05.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 📌 | Styrebehandling Helse Vest | 0 dager | to 18.06.15 | to 18.06.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 📌 | Detaljprosjektering | 136 dager | ma 11.05.15 | ma 16.11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 📌 | Forbereding for detaljprosjektering | 0 dager | ma 11.05.15 | ma 11.05.15 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 📌 | Oppstart detaljprosjektering | 0 dager | to 18.06.15 | to 18.06.15 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 📌 | Anbod og kontrahering av entrepriser | 45 dager | ti 15.09.15 | ma 16.11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 📌 | Bygging | 425 dager? | ma 16.11.15 | lø 01.07.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 📌 | Flytting av universitetetsbrakke | 35 dager | ma 16.11.15 | fr 01.01.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 📌 | Midlertidige lokaler for SYS IKL klar for innflytting | 0 dager | fr 01.01.16 | fr 01.01.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 📌 | Bbygging nybygg aust | 392 dager | fr 01.01.16 | lø 01.07.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 📌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |