

Planlagte tiltak i forbindelse med finanskrisen Helse Vest RHF

ID	Prosjektnr.	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Forholdt Material/Pers kost	Fysisk % fullført	2009												2010		
								des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb
60		T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I	258 dager	ma 02.02.09	on 27.01.10	40/60	0%															
61		Prosjektering og kravspesifikasjon	33 dager	ma 02.02.09	on 18.03.09		100%															
62		Utlysning av tiltak (Doffin) - innlevering av anbud	25 dager	on 25.03.09	ti 28.04.09		100%															
63		Tilbyderkonferanse	1 dag	ti 31.03.09	ti 31.03.09		100%															
64		Tildeling kontrakt	1 dag	ma 01.06.09	ma 01.06.09		100%															
65		Oppstart -gjennomføring	135 dager	ma 15.06.09	fr 18.12.09		22%															
66		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	10 dager	ma 21.12.09	fr 01.01.10		0%															
67		Komplett FDV foreligger	18 dager	ma 04.01.10	on 27.01.10		0%															
68		<i>T2 Bygg / Tekniske anlegg vedlikehold</i>	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	35/65	0%															
74		<i>T3 Renovering/Oppgradering Helikopter Haugesund</i>	5 dager	on 11.03.09	ti 17.03.09	35/65	0%															
80		Helse Bergen HF	248 dager	on 11.03.09	fr 19.02.10		0%															
81	630010	T1 Forsert rehab gamle hovedbygning	166 dager	on 11.03.09	on 28.10.09	30/70	0%															
82		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%															
83		Tildeling oppdrag	1 dag	ti 31.03.09	ti 31.03.09		100%															
84		Oppstart byggfag -gjennomføring	120 dager	on 15.04.09	ti 29.09.09		25%															
85		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	on 30.09.09	on 30.09.09		0%															
86		Komplett FDV foreligger	20 dager	to 01.10.09	on 28.10.09		0%															
87	630020	T2 Skifte yttertak	69 dager	on 11.03.09	ma 15.06.09	30/70	0%															
88		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%															
89		Tildeling oppdrag	10 dager	to 12.03.09	on 25.03.09		100%															
90		Oppstart byggfag -gjennomføring	30 dager	fr 01.05.09	to 11.06.09		100%															
91		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	fr 12.06.09	fr 12.06.09		100%															
92		Komplett FDV foreligger	1 dag	ma 15.06.09	ma 15.06.09		100%															
93	630030	T3 Rehab innv/utv av flere bygg på gården Floen	104 dager	on 11.03.09	ma 03.08.09	30/70	0%															
94		Utlysning av tiltak	7 dager	on 11.03.09	to 19.03.09		100%															
95		Tildeling oppdrag	10 dager	ma 23.03.09	fr 03.04.09		100%															
96		Oppstart byggfag -gjennomføring	50 dager	ma 27.04.09	fr 03.07.09		70%															
97		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	1 dag	ma 06.07.09	ma 06.07.09		0%															
98		Komplett FDV foreligger	20 dager	ti 07.07.09	ma 03.08.09		0%															
99		Malerarbeid	83 dager	on 08.04.09	fr 31.07.09		0%															
100		Priser inn	1 dag	on 08.04.09	on 08.04.09		100%															
101		Utførelse	50 dager	ma 25.05.09	fr 31.07.09		50%															
102	630040	T4 Brannteknisk oppgrad gamle hovedbygg	196 dager	fr 24.04.09	fr 22.01.10	40/60	0%															
103		Utlysning av tiltak	1 dag	fr 24.04.09	fr 24.04.09		100%															
104		Tildeling oppdrag	33 dager	ma 25.05.09	on 08.07.09		100%															
105		Oppstart byggfag -gjennomføring	119 dager	to 09.07.09	ti 22.12.09		10%															
106		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	3 dager	on 23.12.09	fr 25.12.09		0%															
107		Komplett FDV foreligger	20 dager	ma 28.12.09	fr 22.01.10		0%															
108																						
109	630050	T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak Voss	182 dager	ti 12.05.09	on 20.01.10	30/70	0%															
110		Utlysning av tiltak	1 dag	ti 12.05.09	ti 12.05.09		100%															
111		Tildeling oppdrag	14 dager	on 13.05.09	ma 01.06.09		80%															
112		Oppstart byggfag -gjennomføring	100 dager	ma 03.08.09	fr 18.12.09		0%															
113		Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker	3 dager	ma 21.12.09	on 23.12.09		0%															
114		Komplett FDV foreligger	20 dager	to 24.12.09	on 20.01.10		0%															
115	630060	T6 Brannteknisk oppgrad Dr. Martens	133 dager	on 11.03.09	fr 11.09.09	40/60	0%															
116		Utlysning av tiltak	1 dag	on 11.03.09	on 11.03.09		100%															
117		Tildeling oppdrag	6 dager	to 12.03.09	to 19.03.09		100%															
118		Oppstart byggfag -gjennomføring	50 dager	fr 27.03.09	to 04.06.09		99%															

Prosjekt: Plan oppfølging av prosj
Dato: fr 07.08.09

Aktivitet		Fremdrift		Sammendrag		Eksterne aktiviteter		Tidsfrist	
Deling		Milepæl		Prosjektsammendrag		Ekstern milepæl			

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.