

Kronologisk oversikt over håndteringen av BUSP-saken samt relaterte saker som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt

I tabellen under er det forsøkt å gi en systematisk og kronologisk oversikt over håndteringen av BUSP-saken. Det er valgt en framstilling over tre hovedlinjer:

- kolonne 2 omhandler relevante saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt både i Helse Vest og i Helse Bergen
- kolonne 3 omhandler behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen
- kolonne 4 omhandler behandling av BUSP-saken internt i Helse Vest og den dialog som har funnet sted mellom Helse Vest og Helse Bergen

I kolonne 4 er det gitt noen utfyllende kommentarer. I kommentarene blir det bl.a. pekt på når det kan synes som om gjeldende investeringsregime ikke er blitt fulgt.

Tabellen er i det alt vesentligste basert på dokumentstudier.

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
1998		Planarbeid for Barne- og ungdomssenter blir startet opp i regi av Hordaland fylkeskommune.		
Vår 2002		Utarbeidelse av rapport hvor det vurderes hvordan sykehuset kan organisere et bedre tilbud til barn og unge, herunder innenfor psykiatrien.		Intern arbeidsgruppe

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
20.06.02		<p>Styret i Helse Bergen behandler sak 84/02 O. Rapport som anbefaler etablering av nytt barne-/ungdomssenter og psykiatri.</p> <p>Styrevedtaket slår fast to viktige forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samling av all diagnostikk og behandling av pasienter under 18 år i en samlokalisert organisatorisk enhet - virksomheten lokaliseres til tomten mellom Sentralblokken og Haukelandsbakken <p>Styret slutter seg for øvrig til at det arbeides videre med å få realisert et barne- og ungdomssenter i Helse Bergen basert på konseptet i rapporten.</p>		Orienteringssak
25.08.03	Styret i Helse Bergen behandler sak 57/03 D Arealplan 2004 - 2010			Arealplanen legger opp til at det skal reises et nytt Barne- og ungdomssenter og en ny Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling nord for Sentralblokk i det området nåværende Barneklipp og BUPA

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingsaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
				er lokalisert.
22.03.04	Styret i Helse Bergen behandler sak 19/04 B Revidert investeringsbudsjett 2004.			BUS er budsjettert med 3 mill kr.
11.05.04	Styret i Helse Vest behandler sak 039/04 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter.			Inneholder bl.a. fullmaktsstruktur og krav til ”styringsdialog” for alle prosjekt > 50 mill kr.
22.04.05	Styret i Helse Bergen behandler sak 33/05 O Investeringer 2005.			BUS er budsjettert med 4 mill kr og BUPA med 3 mill kr.
09.06.05	Styret i Helse Bergen behandler sak 47/05 O Investeringer 2005 og sak 50/05 Status større investeringsprosjekt i Helse Bergen.			Styret ber om at det 1-2 ganger i året blir orientert om de største investeringssakene i Helse Bergen.
13.10.05	Styret i Helse Bergen behandler sak 80/05 O Framdriftsplan/ utbyggingsplaner for Helse Bergen.			I saken vises det til ny investerings- prosedyre vedtatt av Helse Vest. I tillegg blir det gitt en oversikt over hvor langt prosjekt over 50 mill er kommet, jf. prosessfaser

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
				<p>slik disse er beskrevet i prosedyren. BUS/Barne- og ungdomspsykiatri/APM befinner seg i konseptfase/programmeringsfase. Foreløpige tall viser totalinvestering på til sammen 790 mill + 151 mill + 50 mill.</p> <p>=</p> <p>Skulle det vært etablert styringsdialog fra dette tidspunkt? > 500 mill = styringsdialog før konseptfasen.</p>
Oktober 2005		Helse Bergen inviterer til plan- og designkonkurranse om prosjekt Barne-/ungdomssenter og psykiatri ved Haukeland Universitetssjukehus.		<p>Kvalifikasjonsgrunnlag er datert 31.10.05.</p> <p>Burde det vært dialog/styrebeslutninger før en slik konkurranse igangsettes, jf. prinsippene som danner</p>

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
				grunnlag for gjeldende investeringprosedyre?
16.11.05		<p>Styret i Helse Bergen behandler sak 89/05 B Plan- og designkonkurranse for barne-/ungdomssenter og psykiatri.</p> <p>Styret utsetter saken og ber om å få lagt fram nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av idè- og konseptfase.</p>		<p>Beslutningssak?</p> <p>Plan- og designkonkurransen er på dette tidspunkt allerede igangsatt.</p>
16.12.05		<p>Styret i Helse Bergen behandler sak 100/05 B Plan- og designkonkurranse for barne- og ungdomssenter og psykiatri – orientering om bakgrunn og grunnlag.</p> <p>I saken er det orientert om konkurransen. Det er vist til at ingen av de tre utbyggingsprosjektene som inngår i prosessen er forberedt fram til konseptfasen, og at ingen av prosjektene er klar for realitetsbehandling verken i styret i Helse Bergen eller styret i Helse Vest.</p> <p>Merknader om nytt investeringsregime i Helse Vest og uttalelser om at styringsdialogen med Helse Vest skal gjennomføres parallelt med plan- og</p>		<p>NB! Ble dette gjort?</p>

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
		designkonkurransen.		
Januar 2006		Utlevering av konkurranseprogram til de 6 "leverandørene" som ble invitert til å delta.		
06.04.06		Innleveringsfrist plan- og designkonkurransen.		
19.04.06		Jury møte der alle utkast ble godkjent for utbetaling av premie på kr 300.000,-.		
15.06.06		<p>Juryen offentliggjør at konkurranseutkastet "Knase Tangenter" gikk av med seieren.</p> <p>KHR Arkitekter AS, Per Knudsen arkitektkontor as og Studio 4 arkitekter står bak vinnerutkastet.</p> <p>Det opplyses om at nybyggene til sammen utgjør vel 40.000 kvm med en samlet prislapp på ca 1,2 mrd. Byggestart ventes tidligst i 2009.</p>		<p>NB! Krav om å forelegge prosjekter over 1 mrd for HOD etter gjennomført konseptfase(?) + krav om styrebehandling i Helse Vest før oppstart av konseptfasen!</p>
31.08.06	Styret i Helse Bergen behandler sak 58/06 O Framdriftsplan/utbyggin	Styret i Helse Bergen behandler sak 59/06 O Plan- og designkonkurranse om barne-/ungdomssenter og psykiatri – orientering.		BUS + Barne- og ungdomspsykiatri er listet opp under

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
	<p>gsplaner for Helse Bergen.</p> <p>I saken orienteres det om</p> <ul style="list-style-type: none"> - planprosess vis a vis vedtatte prosedyrer i Helse Vest - ressursforbruk i forbindelse med de ulike milepælene i prosessen - samla framdriftsplan og investeringsplan for prosjektene 	<p>Inneholder tentativ framdriftsplan, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - høst 2006 styringsdialog Helse Vest - vår 2007 behandling av konsept i styret i Helse Bergen og styret i Helse Vest 		<p>overskriften "Konsept under utarbeiding". Ingen endringer i beløpsstørrelser. Stemmer det, jf. linjen ovenfor?</p>
03.11.06			<p>Styringsdialog (jf oppstilling Egil Haugland). Deltakere Hans Stenby, Terje Arne Krokvik, Askjell Utaaker, Geir Egil Pedersen og Egil Haugland. Orientering om pågående skisseprosjekt for BUSP.</p>	<p>Hva har denne bestått i?</p> <ul style="list-style-type: none"> - uformell - ingen føringer - ikke dokumentert - ikke referater
15.01.07		<p>Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn og oppstart av planarbeid kunngjøres.</p>		
Febr			E-post utveksling om oppbygging	

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
2007			av konseptrapport.	
07.06.07		<p>Styret i Helse Bergen behandler sak 45/07B ”Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin”.</p> <p>Styret tilrår at konseptrapporten blir lagt til grunn for videreført prosjektering, og at konseptrapporten oversendes Helse Vest for godkjenning.</p>		Fra å være et prosjekt < 1 mrd er prosjektet nå kostnadsberegnet til 3226 mill kr.
20.06.07			Møte mellom representanter fra Helse Bergen og Helse Vest om BUSP.	<p>Hva var hensikten med møtet?</p> <p>Fant overlevering av saken til Helse Vest sted i dette møtet?</p> <p>Intet brev mottatt fra Helse Bergen.</p>
08.08.07			Notat fra Egil Haugland til Hans Stenby om BUSP-prosjektets økonomiske utvikling.	
08.08.07			Notat fra Hans Stenby til ledergruppen i Helse Vest. I notatet gjøres det rede for status i prosjektet. Det reises videre spørsmål om hvordan den videre	

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
			håndtering av saken bør skje.	
14.08.07			Ledermøtet i Helse Vest hvor det besluttes ytterligere gjennomgang av saken og investeringsporteføljen i Helse Bergen inkl kriterier for vurdering. Helse Bergen må orienteres om at saken ikke slippes fram nå.	
15.08.07			E-post fra Hans Stenby til Stener Kvinnsland, Egil Haugland og Askjell Utaaker hvor det bl.a. meddeles at Helse Vest har behov for en nærmere vurdering av prosjektet og dialog med Helse Bergen før det tas stilling til videre prosess.	
21.08.07			E-post fra Egil Haugland til Hans Stenby der det gis uttrykk for at ”avtalt kjøreplan fortsatt legges til grunn – dvs presentasjon av BUSP som del av Helse Vests samlede investeringsprogram på styremøtet 05.09.07 og en egen styresak om BUSP i påfølgende styremøte 03.10.07”.	
31.08.07	Styret i Helse Bergen			BUSP er nå oppført

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingsaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
	behandler sak 53/07 O Framdriftsplan/utbyggingsplaner for Helse Bergen.			under "Prosjekteringer" men "med atterhald om godkjenning av konseptrapport i Helse Vest". Prislapp 1880 mill + 1280 mill.
Sept 2007	Melding om at samlet investeringsplan for Helse Vest ikke blir lagt fram for styret 10.09.07, men utsettes til første styremøte i 2008.			Hvem sendte denne meldingen og til hvem?
05.09.07		Byrådet i Bergen kommune godkjenner planprogram i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, sak 1475-07.		
03.10.07	Styret i Helse Vest behandler sak 082/07 B Utvikling av tilbudet til barn og unge innan psykisk helsevern.			
04.10.07	Brev fra Helse Vest til alle foretakene vedrørende investerings- og utbyggingsplaner.			I brevet blir helseforetakene bedt om komme tilbake med en ny eller revidert investerings- og utbyggingsplan bl.a. begrunnet kraftig øke i

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingsaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
				<p>kostnadsrammen for prosjekt i Bergen.</p> <p>Helse Vest minner om, under henvisning til investeringsprosedyren, at det er en vesentlig forutsetning for planlegging av utbyggingsprosjekt at en ikke legger inn føringer i tidligfasen som gjør det vanskelig å stoppe eller endre prosjekt på det aktuelle avgjørelsestidspunkt.</p>
06.11.07	<p>Videomøte om investerings- og utbyggingsplaner. (Bryne, Karlsen, Stenby, Krokvik, Røthe og ledelsen i Helse Bergen).</p>			<p>Oppfølging i forhold til brev av 04.10.07.</p>
07.11.07		<p>Bergen kommune mottar fullstendig planprogram.</p>		
06.12.07	<p>Videomøte om investerings- og</p>			<p>Oppfølging i forhold til brev av 04.10.07.</p>

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingsaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
	utbyggingsplaner. (Stenby, Krokvik, Røthe og ledelsen i Drift/teknisk divisjon).			
07.12.07	Styret i Helse Bergen behandler sak 81/07 B Investerings- og utbyggingsplaner for Helse Bergen.			<p>Nyhets sak på Helse Bergen sin hjemmeside 20.12.07 med omtale av at styret har vedtatt investeringsbudsjettet for de neste 5 årene, og at budsjettvedtaket innebærer at det er avsatt tilstrekkelige midler til å fullføre den pågående forprosjekteringen.</p> <p>Referatet kan tyde på manglende forståelse mellom sammenhengen mellom budsjettvedtak og investeringsprosedyren.</p>
13.02.08	Styret i Helse Bergen behandler sak 11/08 O Justert investeringsbudsjett			

Dato	Saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt	Behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen	Behandling av BUSP-saken i Helse Vest og dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen	Kommentarer
	2008.			
29.01.08		Reguleringsplan til offentlig ettersyn - planen legger til rette for et nytt Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin		
27.02.08		Melding fra Stenby om at arbeide med BUSP er påbegynt. Ber om utfyllende data/vurderinger.		